

2006. 7. 7 ~ 7. 14
제170회 임시회

- 상반기 실적, 하반기 계획 -
주요업무 보고

건 설 과

목 차

□ 2006년도 상반기 실적	2
□ 2006년도 하반기 주요업무 추진	7
○ 소여천 소여제 보상금 지급사업	9
○ 가로등 D/B 구축사업	10
○ 군도·농어촌도로 확·포장사업	11
○ 군도·농어촌도로 유지보수사업	13
○ 정주생활권 개발사업	14
○ 기계화경작로 확·포장사업	15
○ 수리시설 개·보수사업	16
○ 발 기반 정비사업	17
○ 감곡 농촌마을 종합개발사업	18

-2006년도 상반기-

주요업무추진실적

상반기 주요업무 추진실적

사 업 명	사 업 내 용	추진 실적	진도 (%)
【건설행정담당】			
□ 보상금 지급 업무 추진	○ 국도37호선 확포장공사 ○ 신천~음성간 지방도확포장공사 ○ 군도·농어촌도로 확포장공사	○ 3,839건, 261억2천만원 ○ 121건, 8억3천만원 ○ 574건, 18억7천만원	96 40 42
□ 음성읍 시가지 가로등 정비공사	○ 위 치 : 읍내 단위농협 ~ 음성고3거리 ○ 사업량 : 고추가로등 13EA ○ 사업비 : 3천1백만원 ○ 기 간 : '06. 4. 13~5.31	○ 공사 준공('06. 5. 31)	100
【도로시설담당】			
□ 2006군도정비 사업	○ 사업량 : 6건, 3.5km ○ 사업비 : 28억4천만원	○ 토지협의 6건 ○ 농지·산지 사전재해영향성 검토협의 중	20
□ 2006농어촌도로 정비사업	○ 사업량 : 5건, 4.2km ○ 사업비 : 26억3백만원	○ 토지협의 5건 ○ 농지·산지 사전재해영향성 검토협의 중	20
□ 2005도로확포장 명시이월사업	○ 사업량 : 17건, 11.78km ○ 사업비 : 71억8천3백만원	○ 군도 : 준공 4건, 공사 중 6건 (구조물공사 및 토공작업) ○ 농어촌도로 준공 4건, 공사 중 3건 (선택충포설 및 현장마무리)	70 90
【도로보수담당】			
□ 응천하도정비 2차공사	○ 위 치 : 음성 읍내, 금왕 무극 ○ 사업량 : 저수로 호안공 L=1,904m ○ 사업비 : 4억3천8백1십7만3천원 ○ 기 간 : '05. 9. 26~'06. 6. 8	○ 공사 준공('06. 6. 9)	100

사 업 명	사 업 내 용	추 진 실 적	진도 (%)
【기반조성담당】 ☐ 기계화경작로 확포장사업	<군시행> ○ 위 치 : 금왕읍 유촌리외1지구 ○ 사업량 : L=6.2km (2건) ○ 사업비 : 6억4천4백만원 ○ 기 간 : '06. 6. ~ <한국농촌공사시행> ○ 위 치 : 원남주봉지구 외 1개소 ○ 사업량 : L=2.8km ○ 사업비 : 2억9천2백만원 ○ 기 간 : '06. 6. ~	○ 공사계약 ○ 시행인가 완료 ○ 공사계약	20 20
☐ 수리시설 개보수 사업	○ 위 치 : 음성,소이,원남,삼성면, 금왕 일원 ○ 사업량 : 4개소 용배수로 L=877m 소류지 1개소, 관정 1개소 취입보 1개소 ○ 사업비 : 4억1천만원 ○ 기 간 : '06. 3. 1~12. 30	○ 공 사 중 3건 ○ 공사준공 2건 계 5건	40
☐ '06년정주권개발 사업	○ 위 치 : 대소면 성본·수태·태생리 일대 ○사업량 : 도로확포장 2개소, 공원설치 1개소 농기계보관창고 1개소 ○사업비 : 15억2천만원	○ 발주의뢰	10
☐ 농촌·농업생활 용수 개발사업	○ 위 치 :삼성 상곡리,생극 오생리 소이 비산리 ○ 사업량 : 3개소 암반관정, 양수옥, 기계및 이용시설 ○ 사업비 : 5억6백만원 ○ 기 간 : '06. 3. 1~12. 30	○ 착정공사 중 3건	45

사 업 명	사 업 내 용	추 진 실 적	진도 (%)
□ 한밭대비사업	○ 위 치 : 음성읍 동음리 일원 삼성면 양덕리 일원 ○ 사업량 : 농업용암반관정 2개소 ○ 사업비 : 7천5백만원 ○ 기 간 : '06. 3. 20~12. 30	○ 암반관정 준공 ○ 이용시설공사 발주의뢰	50
□ 초천지구 받기반 정비사업	○ 위 치 : 음성읍 초천리 일원 ○ 사업량 : 32ha ○ 사업비 : 10억2천4백만원 ○ 기 간 : '05. 12. 26~'07. 3. 01	○ 공사 중 (포장 4.1km중 3.2km 완료)	70
□ 농촌마을종합 개발사업	○ 위 치 : 감곡 오궁 외 3개리 ○ 면 적 : 2,471ha ○ 사업비 : 61억5천만원 (기확보 : 31억2천5백만원) ○ 기 간 : '05 ~'09. 12. 31	○ 계획공정 55% ○ 공사 중	25

- 2006년도 하반기 -

주요업무추진계획

소여천 소여제 보상공금 지급사업

소여천 소여제 개수공사의 원활한 추진을 위하여 시행청인 충청북도 및 유관 기관과 긴밀한 협조체제를 유지하며 편입용지 등 보상에 따른 소유자의 민원 해소와 신속한 보상협의로 원활한 공사추진을 기하고자 함

□ 추진 방침

- 시행청 및 유관기관 간 긴밀한 협조로 신속한 보상조치
- 공사의 적기 추진과 토지 및 실농비의 일괄지급 추진

□ 추진 계획

- 사업개요
 - 사업량 : 하천정비 L=4.115km(양안)
 - 토 공 : 흙깎기(토사:41,833m³), 흙쌓기(토사:40,751m³)
 - 호안블럭 : A = 22,798m²
 - 수로BOX암거 : 4개소, 30.3m
 - 사업비 : 48억7천5백9십8만원
 - 편입용지 보상공금 편성현황
 - 총 계 : 120건, 5억2천만원
 - 토 지 : 90필지, 4억7천만원
 - 실농비 : 30건, 5천만원
- ※ 2006년 7월중순경 보상공금지급 예정

□ 재원 대책

- 2006년 7월중순경 보상공금 지급결정 후 시행

□ 기대 효과

- 해당지역 주민들의 원거리(충청북도) 방문 불편해소
- 주민과 시행청과의 보상업무 대행역할을 함으로써 주민 편익제공

가로등 D/B 구축사업

- 조명시설(가로등,보안등) 관리시스템 구축으로 시설물 정보의 체계적이고 안전한 유지관리를 지원하며
- 행정 및 공사업무의 효과적인 처리와 대민서비스의 질 향상을 꾀하고자 함

□ 추진 방침

- 가로·보안등 관리현황등 필요한 관리번호표 설치
- 시스템운영환경과 데이터베이스구축

□ 추진 계획

- 사업기간
 - 2006. 6. 2 ~ 2006. 6. 30 : 관리시스템 구축
 - 2006. 7. 1 ~ 2006. 8. 30 : 표찰 및 데이터 입력
- 사업내용
 - 가로·보안등 관리시스템 구축 : 1식
 - 표찰부착 및 데이터베이스 구축 : 4,300등
- 사업비
 - 9천 7백 8십만원
 - 관리시스템 1식, 데이터베이스구축 4,300등

□ 기대 효과

- 가로·보안등 고장신고시 정확한 위치파악으로 신속한 유지보수
- 효율적 관리로 신설가로등 수요예측을 원활히 함으로써 예산절감효과
- 신속 정확한 대민서비스로 군민의 삶의 질 향상

군도·농어촌도로 확·포장사업

- 민원발생이 없도록 사업발주 이전에 토지소유자와 토지보상 협의 절차를 철저히 이행토록 하고
- 행정절차인 사전재해, 환경성, 농지, 산지협의 완료 후 친환경적인 도로 건설사업을 마무리하여 지역주민에 교통편익을 제공코자 함

□ 추진 방침

- 지역주민과의 토지보상절차를 사업시행 이전에 협의
- 주민설명회등을 개최하여 열린 건설사업 추진으로 행정의 신뢰도 향상
- 완벽한 시공으로 친환경적인 도로건설사업 추진

□ 추진 계획

- 2006. 6월~8월 : 토지보상협의
- 2006. 7월~8월 : 공사발주
- 2007. 8월 : 공사준공

□ 사업계획

(단위:km, 백만원)

노 선 명		위 치	사업량	사업비	비 고
합 계		11노선	7.7	5,443	
군 도	소 계	6노선	3.5	2,840	
	사정~용산(군도18호)	음성 사정	0.7	500	실시설계완료 사전재해영향성 검토용역중
	대풍~내송(군도6호)	금왕 향제, 신평	0.6	560	실시설계중
	중동~충도(군도7호)	소이 충도	0.5	450	실시설계완료 사전재해영향성 검토용역중
	삼호~마산(군도16호)	맹동 봉현	0.5	400	"
	신돈~내곡(군도13호)	맹동 용촌	0.5	450	"
	대풍~내송(군도6호)	삼성 선정	0.7	480	"

노 선 명		위 치	사업량	사업비	비 고
농어촌 도 로	소 계	5노선	4.2	2,603	
	읍내 ~ 용산(리도201호)	음성 용산	0.3	300	토지보상협의중 사전재해영향성 검토용역중
	보천 ~ 하당(농도201호)	원남 마송	0.8	300	사전재해영향성 검토용역중
	신양 ~ 방축(농도101호)	생극 신양	0.6	500	실시설계완료 사전재해영향성 검토용역중
	천평 ~ 선정(면도101호)	삼성 천평	1.5	1,003	"
	오갑 ~ 사곡(농도205호)	감곡 사곡	1.0	500	"

□ 기대 효과

- 농·공산품 수송 편익제공
- 오랜 주민숙원사업 해결
- 지역경제 활성화 및 지역개발 촉진

군도·농어촌도로 유지보수사업

- 도로교통의 안전하고 원활한 소통을 확보하고, 도로의 미비한 구조상태를 보완하여 도로이용자의 안전을 도모하고
- 도로의 지속적인 관리 및 유지보수로 도로이용자가 안전하고 편안하게 도로주행을 할 수 있도록 하며 교통사고를 예방할 수 있는 최상의 도로 환경 조성

□ 추진 방침

- 보행자 공간확보 및 도로경관 개선
- 도로의 기능을 발휘할 수 있도록 군도·농어촌도로를 주기적으로 점검 및 유지보수
- 사고 또는 자연재해에 의한 파손 및 기능수행상 보수가 필요한 경우 신속대응 처리

□ 사업계획

(단위 : km, 백만원)

구분	사업명	위치	사업량	사업비	비고
계				810	
군 도	교량유지보수	관 내	34개소	50	교량 및 암거정밀점검 (6.19~7.18, 건양기술공사)
	덧씌우기	삼성 용성, 양덕 (만승~삼성)	1.2	200	실시설계용역완료(7. 4)
	도로 유지보수	24개노선	60.9	250	보수4개소 공사발주(7. 1) 9개읍면 도로변 풀베기완료
농어촌 도로	교량 유지보수	관 내	54개소	60	교량1개소 난간도색완료(6. 9)
	도로 유지보수	37개노선	67.9	250	보수4개소 공사발주(7. 1)

□ 기대 효과

- 안전하고 쾌적한 도로이용
- 도로교통의 안전하고 원활한 교통소통
- 지속적인 관리 및 유지보수로 교통사고 예방

정주생활권 개발사업

농촌 생활권의 중심마을을 대상으로 집중 지원하여 생활환경을 현대적으로 정비하고, 생산기반정비사업과 소득증대사업을 병행 연계 추진함으로써 생활환경과 소득이 조화된 농촌마을로 정비코져 함

□ 추진 방침

- 중심마을 생활권지역에 집중투자
- 도로 및 생산기반시설 사업투자
- 주민 공청회를 통한 의견수렴 적극 반영

□ 추진 계획

- 사업내용 : 농촌산업시설, 마을기반정비, 생산기반정비, 농촌도로정비
- 사업기간 : 2006. 6. ~ 2006. 12.
- 사업개요

(단위:백만원)

사업명	사업량	사업비	비고
계	4개사업	1,525	
수태리 마을간 도로확포장	L=1,000m, B=7.5m	996	공사발주 의뢰(6.28)
성본리 마을간 도로확포장	L=200m, B=7.5m	217	설계중
태생리 농기계보관 창고	A=233m ² (70평) 1층, 철골조	103	설계완료(6. 15)
성본리 공원설치 공사	1식	142	공사발주 의뢰(6.28)
정주기반확충사업개발계획용역	1식	67	공사착공 ('06. 6. 26 ~ '07. 1. 11)

□ 기대 효과

- 생활환경, 산업기반, 복지시설 등 정주공간 조성

기계화 정작로 확·포장사업

기계화 영농기반 구축으로 농업생산성을 높이고 농업소득 증대와 농촌 생활환경 개선 도모

□ 추진 방침

- 경지정리가 완료된 들녘단위의 주요 농로부터 우선추진
- 생산성 향상 등 사업 효과가 높은 대구획 경지 재정리 시행 지구 우선추진

□ 추진 계획

(단위 : km, 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계	4개소	9.0	936	
오룡	금왕읍 봉곡리	2.7	280	공사착공(7. 5~12. 31) 정인건설 이명희
오궁	감곡면 오궁리	3.5	364	공사착공(7. 7~12. 31) 석호건설 강석봉
주봉	원남면 주봉리	1.1	115	공사착공(7. 7~7. 29) 정창건설 이순희
봉전	소이면 봉전리	1.7	177	공사발주 예정(낙찰7. 5)

- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2006. 11
 - 군시행 L=6.2km 6억4천4백만원
 - 한국농촌공사시행 L=2.8km 2억9천2백만원
- ※재원별(국비 80%,도비 10%, 군비 10%)

□ 기대 효과

- 농업경제력제고 및 영농불편해소

수리시설 개·보수사업

- 수리시설 기능저하 및 재해우려가 있는 취약시설을 개·보수하여 재해 예방과 시설의 기능복원
- 노후된 수리시설을 보수하여 원활한 농업용수공급

□ 추진 방침

- 재해 취약시설, 노후되어 농업용수공급이 어려운 시설 우선 보수
- 가뭄 상습지역 우선개발
- 영농에 지장없는 지구부터 우선착공

□ 추진 계획

- 사업기간
 - 2006. 1. ~ 2006. 3월중 : 측량설계 및 착공
 - 2006. 4. ~ 2006. 11월중 : 사업추진 및 준공
- 사업내용 (준공 2건, 공사중 3건, 공정율 40%)
 - 용수로 보수공사 4개소(소이면 금고리 외 3개소) L=877m
 - 암반관정개발 1개소(원남면 마송리)
 - 취입보 설치 1개소(음성읍 초천리)
 - 소류지 보수 1개소(금왕 유촌리) L=72m
 - 경지정리 및 양수장 유지관리
- 사업비
 - 7개소 4억1천만원

□ 기대 효과

- 농업생산성제고 및 소득증대기여
- 재해예방과 시설의 기능복원
- 부족한 수원확보로 한발대비

밭 기반 정비사업

- 집단화된 밭을 대상으로 용수개발 및 생산기반을 구축
- 농작물의 생산성향상과 고품질 농산물생산으로 농가소득 증대

□ 추진 방침

- 집단화된 밭을 대상으로 경작로 확보
- 생산성향상 및 고품질 농산물 생산이 가능한 지역으로 사업효과가 높은 지역 우선 추진
- 주민숙원사업 우선추진

□ 추진 계획

- 위 치 : 음성읍 초천리 일원
- 사 업 량 : 32 ha
- 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비	기 간	비 고
초천지구 밭 기반 정비사업	◦ 농로 14노선, L= 4.1km ◦ 관정 2공 ◦ 송수관로 629m	1,024	'05. 12~'07. 3	포장 3.2km완료 배수로 600m완료 잔여물량 0.9km 포장 추진중 (공정율 70%)

□ 기대 효과

- 기계화 영농 실시로 영농불편 해소 및 농가소득 증대
- 노동력 절감으로 농업경쟁력 제고
- 주민숙원사업 해결

삼곡 농촌마을 종합개발사업

- 농촌다움의 유지·보전과 쾌적함을 증진하여 농촌의 다원적 기능확충
- 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형적 발전 도모

□ 추진방침

- 동일한 생활권·영농권 등으로 동질적인 마을들을 상호 연계하여 소규모 권역 단위로 개발
- 농촌지역을 전원생활, 여가휴양, 자연환경 보전공간으로 역할을 할 수 있는 다원적 기능을 확충
- 지역별 특징을 살린 특성화 개발

□ 추진기간

- 사업기간 : 2005년 ~ 2009년
- 사업추진 : 06년계획(55%) 현재공정(25%)

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구분	사업비				비고
	계	국비	도비	군비	
계	6,150	4,920	615	615	17개분야중 3개분야 공사완료 - 제방로정비 - 복숭아체험장 조성 - 복숭아 꽃길 조성
2006	3,125	2,500	313	312	
2007	1,756	1,405	175	176	
2008	844	675	85	84	
2009	425	340	42	43	

- 1단계사업 : 2005. 12월 ~ 2007. 12월
- 2단계사업 : 2008. 1월 ~ 2009. 12월

□ 기대효과

- 생활환경 개선, 농촌의 쾌적함 증진, 삶의 질 향상